

П А С П О Р Т
регионального проекта

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и
национальным проектам
(протокол заседания от «04» марта 2026 г.
№ ВМ-Пр-412)

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог			
4.	Куратор регионального проекта	Прудиус С.В.	Заместитель Губернатора Томской области по транспорту, дорожной деятельности и связи		
5.	Руководитель регионального проекта	Мильке А.В.	Начальник Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Назаров И.В.	Заместитель начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы													
1.1.	Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5152	Мильке А.В. Начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к размещению	РП	Процент	100,0000	2023	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Мильке А.В. Начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля стационарных камер фотовидеофиксации	РП	Процент	100,0000	2024	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Мильке А.В. Начальник	Нет

1.2.	Доля автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к размещению	Процент	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000
1.3.	Доля стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к	Процент	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	установке													

6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы													

	нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. . Нарастающий итог														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Информационно-аналитическая справка

1.3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог	-	Штука	2,0000	2023	-	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	-------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней. Информационно-аналитическая справка

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	---	-------

	значения.								
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	0,00	87 070,79	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 070,79
1.3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	87 070,79	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 070,79
1.3.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	87 070,79	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 070,79
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	87 070,79	48 378,40	139 774,50	141 266,10	0,00	0,00	416 489,79
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	87 070,79	48 378,40	139 774,50	141 266,10	0,00	0,00	416 489,79

10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы						
1.1.	Мероприятие (результат) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.07.2026	13	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.10.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.09.2026	14	16	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.11.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.11.2026	15	17	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2026	16	18	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.13.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	19.03.2027	17	19	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.14.	Контрольная точка"Мониторинг	-	28.05.2027	18	20	Мильке А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица						Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.15.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.07.2027	19	21	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.16.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.09.2027	20	22	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.17.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	19.11.2027	21	23	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2027	22	01	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.19.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок",	-	27.06.2030	23	24	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Условная единица						
1.1.20.	Контрольная точка "Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.07.2030	01	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.1.21.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.08.2030	24	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.1.22.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.10.2030	02	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.23.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.11.2030	02	04	Мильке А.В.	Акт о приемке
1.1.24.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту",	-	27.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Условная единица				точками отсутствует		
1.2.	Мероприятие (результат) "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Информационно-аналитическая справка
1.2.1.	Контрольная точка "Определены места установки камер фотовидеофиксации", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.2.2.	Контрольная точка"Подготовлен план-график", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.06.2025	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.2.3.	Контрольная точка"Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2025	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.2.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.09.2025	03	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.2.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.12.2025	04	06	Мильке А.В.	Акт о приемке
1.2.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.7.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата",	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует			аналитическая справка
1.2.8.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.06.2026	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.9.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2026	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.10.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	11.08.2026	03	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.11.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.11.2026	04	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.13.	Контрольная точка "Определены		22.03.2027	Взаимосвязь с иными	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	места установки камер фотовидеофиксации", значение: 1.0000, Условная единица	-		мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Информационно-аналитическая справка
1.2.14.	Контрольная точка"Подготовлен план-график", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.06.2027	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.2.15.	Контрольная точка"Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2027	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.2.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	11.08.2027	03	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.2.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	19.11.2027	04	06	Мильке А.В.	Акт о приемке
1.2.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.19.	Контрольная точка"Определены места установки камер фотовидеофиксации", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.20.	Контрольная точка"Подготовлен план-график", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.06.2028	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.2.21.	Контрольная точка"Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	14.07.2028	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.2.22.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	11.08.2028	03	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.2.23.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.11.2028	04	06	Мильке А.В.	Акт о приемке
1.2.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	26.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг", значение: 1.0000, Условная единица				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.25.	Контрольная точка"Определены места установки камер фотовидеофиксации", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.26.	Контрольная точка"Подготовлен план-график", значение: 1.0000, Условная единица	-	18.06.2029	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.2.27.	Контрольная точка"Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.07.2029	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.2.28.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	13.08.2029	03	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.2.29.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.11.2029	04	06	Мильке А.В.	Акт о приемке
1.2.30.	Контрольная точка"Произведена	-	26.12.2029	05	Взаимосвязь с	Мильке А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Платежное поручение
1.2.31.	Контрольная точка"Определены места установки камер фотовидеофиксации", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.32.	Контрольная точка"Подготовлен план-график", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.06.2030	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.2.33.	Контрольная точка"Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2030	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.2.34.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	12.08.2030	03	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.2.35.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000,	-	20.11.2030	04	06	Мильке А.В.	Акт о приемке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица						
1.2.36.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.	Мероприятие (результат) "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней. Информационно-аналитическая справка
1.3.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Мильке А.В.	Справка об изменении сводной бюджетной росписи
1.3.2.	Контрольная точка "Подготовлен план-график", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.06.2025	06	08	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.3.3.	Контрольная точка "Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.07.2025	07	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.3.4.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	13.08.2025	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.3.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	17.11.2025	09	11	Мильке А.В.	Акт о вводе в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг", значение: 1.0000, Условная единица						
1.3.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.3.8.	Контрольная точка"Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.04.2026	01	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.3.9.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	04.06.2026	06	08	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.3.10.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	04.08.2026	07	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2026	08	10	Мильке А.В.	Акт выполненных работ
1.3.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.13.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	19.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.14.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.05.2027	06	08	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.15.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.07.2027	07	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.16.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата",	-	10.09.2027	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Условная единица						аналитическая справка
1.3.17.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	19.11.2027	09	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.18.	Контрольная точка "Услуга оказана", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2027	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.19.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.20.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.05.2028	06	08	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.21.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.07.2028	07	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.22.	Контрольная точка "Мониторинг		11.09.2028	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-					Информационно-аналитическая справка
1.3.23.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.11.2028	09	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.24.	Контрольная точка"Услуга оказана", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2028	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.25.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.26.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.05.2029	06	08	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.27.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.07.2029	07	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.28.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.09.2029	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.29.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.11.2029	09	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.30.	Контрольная точка "Услуга оказана", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2029	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.31.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Мильке А.В.	Справка об изменении сводной бюджетной росписи
1.3.32.	Контрольная точка "Подготовлен план-график", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.06.2030	06	08	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.3.33.	Контрольная точка "Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.07.2030	07	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.3.34.	Контрольная точка "Сведения о	-	13.08.2030	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица						Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.3.35.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	18.11.2030	09	11	Мильке А.В.	Акт о вводе в эксплуатацию
1.3.36.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2030	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ или	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (проектов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к размещению". Влияние на достижение (проектов)	"Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы". Влияние на достижение (проектов)	"Доля стационарных камер фотолокализации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к установке". Влияние на достижение (проектов)	
1	Установлены стационарные камеры фотолокализации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.	0,00	0,00	100,00	100,00
2	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	100,00	0,00	0,00	100,00
3	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	0,00	100,00	0,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00	100,00	300,00