

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и
национальным проектам
(протокол заседания от «30» июля 2026 г.
№ ВМ-Пр-1775)

П А С П О Р Т регионального проекта

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог			
4.	Куратор регионального проекта	Прудюс С.В.	заместитель Председателя Правительства Томской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Мильке А.В.	Начальник Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Назаров И.В.	Заместитель начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программы (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы													
1.1.	Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5152	Мильке А.В. Начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к размещению	РП	Процент	100,0000	2023	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Мильке А.В. Начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

	агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы													
1.2.	Доля автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к размещению	Процент	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.	Доля стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к установке	Процент	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0

6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы													
1.1	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфорта для водителей и пользователей транспорта. Информационно-аналитическая справка														
1.2	Установлены стационарные камеры	-	Штука	76,0000	2023	-	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. . Нарастающий итог												(выполнение работ)	
Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Информационно-аналитическая справка														
1.3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог	-	Штука	2,0000	2023	-	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней. Информационно-аналитическая справка														

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
-------	---	---	---------------------

	финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.								
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	0,00	87 070,79	1 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88 104,65
1.3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	87 070,79	1 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88 104,65
1.3.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	87 070,79	1 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88 104,65
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
-------	--	---	---------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы						
1.1.	Мероприятие (результат) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Информационно- аналитическая справка
1.1.1.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.09.2025	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.2.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.09.2026	14	16	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.3.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.09.2027	20	22	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.4.	Контрольная точка "Мониторинг	-	19.03.2027	17	19	Мильке А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица						Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.5.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.11.2027	21	23	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.6.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.7.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.03.2026	11	13	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.8.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.11.2025	09	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.9.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.11.2026	15	17	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата
1.1.10.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.10.2030	02	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка
1.1.11.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.07.2030	01	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.1.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.06.2030	23	24	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.14.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.05.2027	18	20	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.15.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.07.2025	07	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата
1.1.16.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.07.2026	13	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.17.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.07.2027	19	21	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.11.2030	02	04	Мильке А.В.	Акт о приемке
1.1.19.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.05.2026	12	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.08.2030	24	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки

--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2026	16	18	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2027	22	01	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии результата
1.1.24.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2025	06	08	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о текущем состоянии результата

1.2.	Мероприятие (результат) "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах
------	---	------------	------------	---	---	-------------	---

20

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межмуниципального, местного значения. "						федерального, регионального или межмуниципального, местного значения с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно- транспортных происшествий. Информационно- аналитическая справка
1.2.1.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	11.08.2026	03	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка

1.2.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	11.08.2027	03	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.2.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам	-	11.08.2028	03	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки

21

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица						
1.2.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.08.2030	03	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.2.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	13.08.2029	03	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.2.6.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	14.07.2028	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки

1.2.7.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.2025	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.2.8.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.2026	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.9.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.2027	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.2.10.	Контрольная точка"Объявлена	-	15.07.2030	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа

22

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица						Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.2.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.09.2025	03	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.2.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.2025	04	06	Мильке А.В.	Акт о приемке
1.2.13.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	16.06.2028	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок

1.2.14.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	16.07.2029	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.2.15.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.06.2025	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.2.16.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.06.2026	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.17.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 ,	-	17.06.2027	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок

23

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица						
1.2.18.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.06.2030	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.2.19.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	18.06.2029	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.2.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.11.2027	04	06	Мильке А.В.	Акт о приемке

1.2.21.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.22.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.11.2026	04	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.23.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.11.2028	04	06	Мильке А.В.	Акт о приемке
1.2.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	20.11.2029	04	06	Мильке А.В.	Акт о приемке

24

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица						
1.2.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.11.2030	04	06	Мильке А.В.	Акт о приемке

1.2.26.	Контрольная точка"Определены места установки камер фотовидеофиксации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.27.	Контрольная точка"Определены места установки камер фотовидеофиксации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.28.	Контрольная точка"Определены места установки камер фотовидеофиксации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.29.	Контрольная точка"Определены места установки камер фотовидеофиксации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка

25

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.30.	Контрольная точка"Определены места установки камер фотовидеофиксации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка

1.2.31.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.32.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.33.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.34.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

26

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8

1.2.35.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.36.	Контрольная точка"Услуга оказана" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.	Мероприятие (результат) "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8

							пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней. Информационно- аналитическая справка
1.3.1.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	04.06.2026	06	08	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.3.2.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	04.08.2026	07	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка
1.3.3.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.06.2025	06	08	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.3.4.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.06.2030	06	08	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.3.5.	Контрольная точка"Мониторинг	-	10.09.2027	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа

28

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8

	текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица						Информационно- аналитическая справка
1.3.6.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.09.2029	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка
1.3.7.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	11.09.2028	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка
1.3.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	13.08.2025	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.3.9.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	13.08.2030	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.3.10.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.07.2025	07	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.3.11.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 ,	-	17.07.2030	07	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица						ЕИС Закупки
1.3.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.11.2025	09	11	Мильке А.В.	Акт о вводе в эксплуатацию
1.3.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	18.11.2030	09	11	Мильке А.В.	Акт о вводе в эксплуатацию
1.3.14.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.15.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.11.2027	09	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Мильке А.В.	Справка об изменении сводной бюджетной росписи
1.3.17.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	--

		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица			контрольными точками отсутствует			
1.3.18.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка
1.3.19.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка
1.3.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Мильке А.В.	Справка об изменении сводной бюджетной рописи
1.3.21.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.04.2026	01	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
1.3.22.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.11.2028	09	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка
1.3.23.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.11.2029	09	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.24.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.07.2029	07	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.25.	Контрольная точка "Услуга оказана" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2028	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.26.	Контрольная точка "Услуга оказана" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2029	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.27.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2030	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.28.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.05.2027	06	08	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.29.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата" ,	-	28.07.2027	07	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Условная единица						аналитическая справка
1.3.30.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.07.2028	07	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.31.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.32.	Контрольная точка"Услуга оказана" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.2027	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.33.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.05.2028	06	08	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.34.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.05.2029	06	08	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.35.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	29.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.36.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.2026	08	10	Мильке А.В.	Акт выполненных работ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к размещению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Доля стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к установке", Влияние на достижение (процентов)	
1	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.	0,00	0,00	100,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к размещению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Доля стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к установке", Влияние на достижение (процентов)	
2	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	100,000	0,00	0,00	100,000
3	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	0,00	100,000	0,00	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	300,000