

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол заседания № ВМ-Пр-1775
от «30» июля 2026 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Жилье (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Жилье (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья			
4.	Куратор регионального проекта	Кондратьев А.В.	Председатель Правительства Томской области - заместитель Губернатора Томской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Колмаков А.Б.	начальник Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Самойленко О.М.	заместитель начальника департамента строительства Томской области по общим вопросам		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1.	Объем жилищного строительства	НП	Миллион квадратных метров общей площади	0,4770	2021	-	0,5460	0,5460	0,6140	0,7030	0,8760	0,8740	Колмаков А.Б. начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВ А ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.	НП,ГП, Указ 309	Процент	0,0000	2019	-	9,8000	11,5000	13,3000	15,3000	17,7000	19,9000	Колмаков А.Б. начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВ А ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	НП,ГП, Указ 309	Квадратных метров на человека	28,2000	2024	-	28,5000	28,9000	29,4000	30,0000	30,7000	31,4000	Колмаков А.Б. начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВ А ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	ФП, Указ 309	Тысяча человек	7,7200	2024	-	7,1400	8,3660	8,8650	9,3740	9,8810	10,8270	Колмаков А.Б. начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВ А ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд. Нарастающий итог	-	Тысяча квадратных метров	134,1400	2024	-	124,400 0	144,380 0	153,370 0	162,510 0	171,650 0	188,680 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
1.1.1	Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан	-	Тысяча человек	-	-	-	-	0,3000	0,5000	0,5100	0,5100	0,9500	-	-
Вид подтверждающего документа: Отчёт "Информация о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов" Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через исполнение договоров комплексного развития территорий)														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья												
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	0,00	0,00	53 445,79	81 743,82	85 907,49	93 282,85	146 523,00	178 554,33	187 401,52	198 330,64	421 981,69	421 981,69
ИТОГО:		0,00	0,00	53 445,79	81 743,82	85 907,49	93 282,85	146 523,00	178 554,33	187 401,52	198 330,64	421 981,69	421 981,69

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Томская область)

0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Вид подтверждающего документа: Отчёт "Информация о расходе средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов"Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через исполнение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							договоров комплексного развития территорий)
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены изменения в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	-	01.04.2025	06	09	Ассонов Д.Ю.	Распоряжение О внесении изменения, в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 -2025 годы
1.1.2.	Контрольная точка "Утверждены изменения в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	-	01.04.2026	06	11	Колмаков А.Б.	Распоряжение О внесении изменения, в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области
1.1.3.	Контрольная точка "Утверждены изменения в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	-	01.04.2027	06	11	Колмаков А.Б.	Распоряжение О внесении изменения, в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области
1.1.4.	Контрольная точка "Утверждены изменения в региональную адресную программу по переселению граждан из"	-	01.04.2030	08	11	Колмаков А.Б.	Распоряжение О внесении изменения, в Региональную адресную программу по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	аварийного жилищного фонда"						переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждены изменения в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	-	02.04.2029	06	11	Колмаков А.Б.	Распоряжение О внесении изменений, в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждены изменения в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	-	03.04.2028	06	11	Колмаков А.Б.	Распоряжение О внесении изменений, в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области
1.1.7.	Контрольная точка"Сформирован план по достижению показателя объем жилищного строительства"	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Планы о реализации объема жилищного строительства
1.1.8.	Контрольная точка"Сформирован план по достижению показателя объем жилищного строительства"	-	21.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Планы о реализации объема жилищного строительства
1.1.9.	Контрольная точка"Сформирован	-	21.02.2028	Взаимосвязь с иными	06	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	план по достижению показателя объем жилищного строительства"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Планы о реализации объема жилищного строительства
1.1.10.	Контрольная точка"Сформирован план по достижению показателя объем жилищного строительства"	-	21.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Планы о реализации объема жилищного строительства
1.1.11.	Контрольная точка"Сформирован план по достижению показателя объем жилищного строительства"	-	21.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Колмаков А.Б.	Распоряжение Планы о реализации объема жилищного строительства
1.1.12.	Контрольная точка"Сформирован план по достижению показателя объем жилищного строительства"	-	24.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Планы о реализации объема жилищного строительства
1.1.13.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	26.02.2027	08	10	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному сопровождению
1.1.14.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	27.02.2025	07	08	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному сопровождению
1.1.15.	Контрольная точка"Подготовлен и	-	27.02.2026	08	10	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	согласован план мероприятий по информационному сопровождению"						План мероприятий по информационному сопровождению
1.1.16.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	27.02.2029	08	10	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному сопровождению
1.1.17.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	27.02.2030	07	10	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному сопровождению
1.1.18.	Контрольная точка"Проведен обезд по строительным площадкам"	-	27.08.2025	08	10	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Информация по обезду по строительным площадкам
1.1.19.	Контрольная точка"Проведен обезд по строительным площадкам"	-	27.08.2026	10	12	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Информация по обезду по строительным площадкам
1.1.20.	Контрольная точка"Проведен обезд по строительным площадкам"	-	27.08.2027	10	12	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Информация по обезду по строительным площадкам
1.1.21.	Контрольная точка"Проведен обезд по строительным площадкам"	-	27.08.2029	10	12	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Информация по обезду по строительным площадкам
1.1.22.	Контрольная точка"Проведен	-	27.08.2030	10	12	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	объезд по строительным площадкам"						Информация по объезду по строительным площадкам
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Информация о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов
1.1.24.	Контрольная точка"Выполнение мероприятий медиаплана"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Информация о проведенных мероприятиях по информационному сопровождению
1.1.25.	Контрольная точка"Реализован план по достижению показателя объем жилищного строительства"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Колмаков А.Б.	Отчет О достижении показателей и результатов
1.1.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2030	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Мониторинг реализации проекта
1.1.27.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по	-	28.02.2028	08	10	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа План мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационному сопровождению"						информационному сопровождению
1.1.28.	Контрольная точка"Проведен объезд по строительным площадкам"	-	28.08.2028	10	12	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Информация по объезду по строительным площадкам
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Информация о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской федерации (или) местных бюджетов
1.1.30.	Контрольная точка"Выполнение мероприятий медиаплана"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Информация о проведенных мероприятиях по информационному сопровождению
1.1.31.	Контрольная точка"Реализован план по достижению показателя объем жилищного строительства"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Колмаков А.Б.	Отчет О достижении показателей и результатов
1.1.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.2029	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Мониторинг реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.33.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг кассового освоения средств "	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Информация о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов
1.1.34.	Контрольная точка "Проведён мониторинг контрактации"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Входящее письмо Муниципальными образованиями - участниками региональных адресных программ направлена информация о заключении контрактов
1.1.35.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Информация о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов
1.1.36.	Контрольная точка "Выполнение мероприятий медиаплана"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Информация о проведенных мероприятиях по информационному сопровождению
1.1.37.	Контрольная точка "Реализован план по достижению показателя"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	13	Колмаков А.Б.	Отчет О достижении показателей и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	объем жилищного строительства"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			результатов
1.1.38.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.12.2028	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Мониторинг реализации проекта
1.1.39.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг кассового освоения средств "	-	29.12.2028	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Информация о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов
1.1.40.	Контрольная точка"Проведён мониторинг контрактации"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Входящее письмо Муниципальными образованиями - участниками региональных адресных программ направлена информация о заключении контрактов
1.1.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Самойленко О.М.	Отчет Информация о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.42.	Контрольная точка"Реализован план по достижению показателя объем жилищного строительства"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Самойленко О.М.	Отчет О достижении показателей и результатов
1.1.43.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2025	10	12	Самойленко О.М.	Отчет Мониторинг реализации проекта
1.1.44.	Контрольная точка"Выполнение мероприятий медиаплана"	-	30.12.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Самойленко О.М.	Прочий тип документа Информация о проведенных мероприятиях по информационному сопровождению
1.1.45.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Колмаков А.Б.	Отчет Информация о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов
1.1.46.	Контрольная точка"Выполнение мероприятий медиаплана"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Информация о проведенных мероприятиях по информационному сопровождению
1.1.47.	Контрольная точка"Реализован	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными	13	Колмаков А.Б.	Отчет О достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	план по достижению показателя объем жилищного строительства"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			показателей и результатов
1.1.48.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2026	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Мониторинг реализации проекта
1.1.49.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг кассового освоения средств "	-	30.12.2026	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Информация о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов
1.1.50.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Информация о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов
1.1.51.	Контрольная точка"Выполнение мероприятий медиаплана"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Информация о проведенных мероприятиях по информационному сопровождению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.52.	Контрольная точка "Реализован план по достижению показателя объем жилищного строительства"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Колмаков А.Б.	Отчет О достижении показателей и результатов
1.1.53.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2027	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Мониторинг реализации проекта
1.1.54.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг кассового освоения средств "	-	30.12.2027	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Информация о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов
1.1.55.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг кассового освоения средств "	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет Информация о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов
1.1.56.	Контрольная точка "Проведён мониторинг контрактации"	-	31.03.2026	06	10	Колмаков А.Б.	Входящее письмо Муниципальными образованиями - участниками региональных адресных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программ направлена информация о заключении контрактов
1.1.57.	Контрольная точка "Проведён мониторинг контрактации"	-	31.03.2027	06	10	Колмаков А.Б.	Входящее письмо Муниципальными образованиями - участниками региональных адресных программ направлена информация о заключении контрактов
1.1.58.	Контрольная точка "Проведён мониторинг контрактации"	-	31.03.2028	06	10	Колмаков А.Б.	Входящее письмо Муниципальными образованиями - участниками региональных адресных программ направлена информация о заключении контрактов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Жилье (Томская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Объем жилищного строительства										
1.1.	Александровский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Кожевниковский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0073	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	Шегарский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0083	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	Чаинский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.	Парабельский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		общей площади									
1.6.	Кривошеинский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0026	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.7.	Каргасокский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0049	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.8.	Асиновский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0071	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.9.	ЗАТО Северск	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0262	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.10.	город Томск	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,2379	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.11.	город Стрежевой	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12.	Томский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,2113	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.13.	Тегульдетский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.14.	Первомайский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0025	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.15.	Молчановский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0034	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.16.	Колпашевский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0083	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.17.	Зырянский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.18.	Верхнекетский муниципальный	Миллион квадратных	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0038	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район	метров общей площади									
1.19.	Бакcharский муниципальный район	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.20.	Город Кедровый	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0000	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)										
2.1.	ЗАТО Северск	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.	город Томск	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,0000	6,0720	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Колпашевский муниципальный район	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,1360	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Жилье (Томская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья										
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Тысяча квадратных метров	134.14	2024	-	124,40	144,38	153,37	162,51	171,65	188,68
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Тысяча квадратных метров	0	2024	-	104,38	106,91	-	-	-	-
1.1.3.	<i>город Томск</i>	Тысяча квадратных метров	0	2024	-	102,71	103,77	-	-	-	-
1.1.4.	<i>ЗАТО Северск</i>	Тысяча квадратных метров	0	2024	-	0,22	0,28	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Колташевский муниципальный район</i>	Тысяча квадратных метров	0	2024	-	1,45	2,85	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя", Влияние на достижение (процентов)	"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	
1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000